



15.0 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	ACUM.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.175,00	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%
			2.367,75	2.439,50	2.367,75	7.175,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.908,67	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			6.908,67	0,00	0,00	6.908,67
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	11.340,45	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			11.340,45	0,00	0,00	11.340,45
4.0	PAREDES E PREENCHIMENTO	91.346,27	49,00%	51,00%	0,00%	100,00%
			44.759,67	46.586,60	0,00	91.346,27
5.0	TUBULAÇÕES	5.728,20	49,00%	51,00%	0,00%	100,00%
			2.806,82	2.921,38	0,00	5.728,20
6.0	LAJE DE CONCRETO ARMADO	70.316,31	0,00%	49,00%	51,00%	100,00%
			0,00	34.454,99	35.861,32	70.316,31
7.0	OUTROS SERVIÇOS	12.799,13	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	12.799,13	12.799,13
	PORCENTAGEM	100,00%	33,16%	42,02%	24,82%	100,00%
	TOTAL GERAL	205.614,03	68.183,36	86.402,47	51.028,20	205.614,03



Handwritten signature