


PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ/CE

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.101,84	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			25.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.101,84
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	135.976,00	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			20.396,40	20.396,40	27.195,20	27.195,20	27.195,20	13.597,60	135.976,00
3.0	TRECHO 01 - CE 371 À ASSUNÇÃO	1.140.838,03	53,89%	46,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			614.835,36	526.002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.838,03
4.0	TRECHO 02 - BAIXA VERDE - LADO DIREITO	407.848,43	0,00%	36,69%	63,31%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	149.621,82	258.226,61	0,00	0,00	0,00	407.848,43
5.0	TRECHO 03 - BAIXA VERDE - ESQUERDO	541.233,80	0,00%	0,00%	32,48%	67,52%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	175.805,75	365.428,05	0,00	0,00	541.233,80
6.0	TRECHO 04 - DIVISA DOS MUNICÍPIOS	281.933,19	0,00%	0,00%	0,00%	36,33%	63,67%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	102.438,41	179.494,78	0,00	281.933,19
7.0	TRECHO 05 - SÍTIO CIPÓ	510.183,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,57%	2,43%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	497.789,40	12.393,96	510.183,36
8.0	TRECHO 06 - SÍTIO MARÉ	180.991,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.991,57	180.991,57
9.0	SERVIÇO FINAIS	8.010,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00	8.010,00
PORCENTAGEM		100,00%	20,43%	21,53%	14,27%	15,32%	21,80%	6,65%	100,00%
TOTAL GERAL		3.232.116,22	660.333,60	696.020,89	461.227,56	495.061,66	704.479,38	214.993,13	3.232.116,22

  
 JOTA BARROS PROJETOS  
 Artista Moreira Torquato  
 Eng.º Civil - CREA 539000 - CE