



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ	DATA: 17/01/2024	BDI: 28,35%			
OBRA:	PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA ESCOLA CLEONICE PINHEIRO BEZERRA ROSA	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MILHA CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	12/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.356,04	100,00%				100,00%
			12.356,04				12.356,04
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.611,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			4.402,75	4.402,75	4.402,75	4.402,75	17.611,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4.311,54	100,00%				100,00%
			4.311,54				4.311,54
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES	115.351,26	70,00%	30,00%			100,00%
			80.745,88	34.605,38			115.351,26
5	ALVENARIAS	31.059,58		100,00%			100,00%
				31.059,58			31.059,58
6	REVESTIMENTOS	64.896,30		50,00%	50,00%		100,00%
				32.448,15	32.448,15		64.896,30
7	PISOS	58.866,38			50,00%	50,00%	100,00%
					29.433,19	29.433,19	58.866,38
8	FORROS	15.796,74			100,00%		100,00%
					15.796,74		15.796,74
9	ESQUADRIAS	28.670,67				100,00%	100,00%
						28.670,67	28.670,67
10	LOUÇAS E METAIS	4.324,95				100,00%	100,00%
						4.324,95	4.324,95
11	PALCO E RAMPAS	7.610,77				100,00%	100,00%
						7.610,77	7.610,77
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	31.944,45		40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
				12.777,78	12.777,78	6.388,89	31.944,45
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.361,42		100,00%			100,00%
				1.361,42			1.361,42
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.756,21		100,00%			100,00%
				8.756,21			8.756,21
15	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.108,70			100,00%		100,00%
					4.108,70		4.108,70
16	PINTURAS	23.984,24				100,00%	100,00%
						23.984,24	23.984,24
17	COBERTURA	62.385,33			100,00%		100,00%
					62.385,33		62.385,33
18	LIMPEZA GERAL	3.482,30				100,00%	100,00%
						3.482,30	3.482,30
			20,49%	25,24%	32,47%	21,80%	100,00%
			101.816,21	125.411,27	161.352,64	108.297,76	
496.877,88			101.816,21	227.227,48	388.580,12	496.877,88	496.877,88

Maria Luana Amaral Nunes
 CAU Nº A292060-3
 Jota Barros, Projetos e Assessoria
 Técnica LFBA