

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ / CE.

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

RESUMO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	22.719,84	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			22.719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.719,84
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	102.201,48	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	100,00%
			17.026,77	17.036,99	17.036,99	17.036,99	17.036,99	17.026,77	102.201,50
3.0	TRECHO: BAIXA VERDE - MONTE GRAVE	288.000,91	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			86.400,27	115.200,36	86.400,27	0,00	0,00	0,00	288.000,90
4.0	TRECHO: BARRA - AMANJU -CIPO	526.564,03	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	157.969,21	210.625,61	157.969,21	526.564,03
5.0	TRECHO: BARRA - ZE DA PAZ	313.181,97	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			93.954,59	125.272,79	93.954,59	0,00	0,00	0,00	313.181,96
6.0	TRECHO: CARNAUBINHA - IPUEIRAS	181.090,19	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	36.218,04	54.327,06	90.545,10	181.090,20
7.0	TRECHO: CARNAUBINHA -AÇUDE NOVO	762.839,53	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	0,00%	100,00%
			152.567,91	152.567,91	228.851,86	152.567,91	76.283,95	0,00	762.839,54
PORCENTAGEM		100,00%	16,97%	18,67%	19,40%	16,56%	16,31%	12,09%	100,00%
TOTAL GERAL		2.196.597,95	372.669,38	410.078,05	426.243,71	363.792,15	358.273,61	265.541,08	2.196.597,95

*Santos*  
Francisco Antônio dos Santos  
ENG CIVIL CREA 8550-D