

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ	DATA :	11/04/2024		BDI :	26,75%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE MONTE GRAVE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	MILHÃ CEARÁ	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%	01/2024	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	03/2024	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.394,82	100,00 %			100,00 %
			R\$ 1.394,82			R\$ 1.394,82
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.325,00	33,34 %	33,33 %	33,33 %	100,00 %
			R\$ 1.775,36	R\$ 1.774,82	R\$ 1.774,82	R\$ 5.325,00
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	R\$ 6.010,32	100,00 %			100,00 %
			R\$ 6.010,32			R\$ 6.010,32
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 31.850,74	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 15.925,37	R\$ 15.925,37		R\$ 31.850,74
5	URBANIZAÇÃO	R\$ 26.104,01		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				R\$ 15.662,41	R\$ 10.441,60	R\$ 26.104,01
6	ACESSIBILIDADE	R\$ 9.953,00		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 4.976,50	R\$ 4.976,50	R\$ 9.953,00
7	MOBILIARIO	R\$ 19.205,07		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 9.602,54	R\$ 9.602,53	R\$ 19.205,07
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 44.379,03	33,34 %	33,33 %	33,33 %	100,00 %
			R\$ 14.795,97	R\$ 14.791,53	R\$ 14.791,53	R\$ 44.379,03
9	LIMPEZA GERAL	R\$ 10.928,74			100,00 %	100,00 %
					R\$ 10.928,74	R\$ 10.928,74
		R\$ 155.150,73	R\$ 39.901,84	R\$ 62.733,17	R\$ 52.515,72	R\$ 155.150,73
			R\$ 39.901,84	R\$ 102.635,01	R\$ 155.150,73	

Roberto Brigido Coelho Nunes
 Arquiteto e Urbanista
 CAU Nº A 248366-1